

No.	Controle punten	Check
Belangrijke telefoonnummers		
1	Noteer het telefoonnummer van de camperverzekeraar	<input type="checkbox"/>
2	Noteer het telefoonnummer van de verhuurder	<input type="checkbox"/>
3	Zijn de telefoonnummers 24-uur bereikbaar?	<input type="checkbox"/>
4		<input type="checkbox"/>
5		<input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/>
Boordnet 12V		
7	Check de levensduur, gemiddelde levensduur 5 jaar, van de boord accu (zie sticker met datum markering op de accu)	<input type="checkbox"/>
8	Controleer of de koelkast werkt op 12 volt	<input type="checkbox"/>
9	Werkte de binnenverlichting op 12 volt?	<input type="checkbox"/>
10	Werking airco, op 12 volt, van het woongedeelte in orde?	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>
Camper algemeen		
14	Controleer het type en model van de te huren camper	<input type="checkbox"/>
15	Camper instructieboek aanwezig	<input type="checkbox"/>
16	Gebruikshandleidingen (nederlands) in de camper voor b.v. de koelkast, audio, satelliet installatie, ...	<input type="checkbox"/>
17	Proefrit in orde?	<input type="checkbox"/>
18		<input type="checkbox"/>
19		<input type="checkbox"/>
20		<input type="checkbox"/>
Carrosserie		
21	Carrosserie controleren op deuken, krassen en roestvorming.	<input type="checkbox"/>
22	Kunststofdelen, zoals bumpers, zonder schade.	<input type="checkbox"/>
23	Polysterdelen bekijken op scheurtjes.	<input type="checkbox"/>
24	Zit de ladder aan achterwand goed vast.	<input type="checkbox"/>
25		<input type="checkbox"/>
26		<input type="checkbox"/>
27		<input type="checkbox"/>
Comfort		
28	Afmetingen van de bedden naar verwachting.	<input type="checkbox"/>
29	Airco uitstroomopeningen functioneel en te richten.	<input type="checkbox"/>
30	Bedverbreiding functioneert en eventueel bijbehorende delen aanwezig.	<input type="checkbox"/>
31	Bekleding stoelen en banken schoon en niet versleten.	<input type="checkbox"/>
32	Controleer of de werking van de kachel (voel of de warmte goed verdeeld wordt).	<input type="checkbox"/>
33	Controleer ook de bodem onder het matras. In de nieuwere campers is een lattenbodem of nog beter en compleet flexibel systeem gemonteerd.	<input type="checkbox"/>
34	Is de camper voorzien van een alarmsysteem met afstandsbediening, zorg voor tenminste 2 afstandsbedieningen.	<input type="checkbox"/>
35	Laat de boiler opstarten en controleer aan het einde van het bezoek of de boiler inmiddels warm water produceert.	<input type="checkbox"/>
36	Laat de motor airco even flink blazen, controleer de (koude) lucht.	<input type="checkbox"/>
37	Levelerblokken om de camper waterpas te zetten aanwezig.	<input type="checkbox"/>
38	Ruik ook in de koelkast. Een sterke lucht kan betekenen dat de koelkast afgesloten is geweest terwijl hij uit stond.	<input type="checkbox"/>
39	Steunpoten: indien aanwezig zijn ze dan gangbaar en goed te bedienen.	<input type="checkbox"/>
40	Veiligheidsnet(ten) of andere beveiliging aanwezig in geval van een stapelbed.	<input type="checkbox"/>
41	Waterpas aanwezig om te controleren of de camper waterpas staat.	<input type="checkbox"/>
42	Werking airco, op 12 volt, van het woongedeelte in orde.	<input type="checkbox"/>
43	Werking airco, op 230 volt, van het woongedeelte in orde.	<input type="checkbox"/>
44		<input type="checkbox"/>
45		<input type="checkbox"/>
46		<input type="checkbox"/>

Checklist voor een te huren camper

No.	Controle punten	Check
Contract		
47	Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode, huurprijs en waarborgsom(men).	<input type="checkbox"/>
48	Huidieren in de camper toegestaan.	<input type="checkbox"/>
49	huurperiode; ophalen en terug brengen camper duidelijk.	<input type="checkbox"/>
50	Inventarislijst beschikbaar.	<input type="checkbox"/>
51	Terug storten waarborgsom binnen ...dagen naar eindigen huurperiode.	<input type="checkbox"/>
52	Vervangend vervoer is geregeld als uw huurcamper van tevoren of tijdens de vakantie defect raakt.	<input type="checkbox"/>
53	Worden door huurder betaalde onderhoudsbeurten, noodreparaties vergoed.	<input type="checkbox"/>
54	Worden prijzen per week en inclusief BTW aangeboden.	<input type="checkbox"/>
55	Wordt een standaard verhuurcontract gebruikt (b.v. van de ANWB).	<input type="checkbox"/>
56	Zijn er kosten van toepassing bij annulering en staat dit in de huurovereenkomst.	<input type="checkbox"/>
57	Vuilwater tank niet geleidigd extra kosten voor reinigen, wat is hiervan de hoogte.	<input type="checkbox"/>
58	Toilet cassette niet geleidigd extra kosten voor legen, wat wordt hiervoor berekend.	<input type="checkbox"/>
59	Brandstof tank niet vol bij retour geven camper, wat wordt hiervoor berekend.	<input type="checkbox"/>
60	Bijkomende reserverings en administratiekosten, wat wordt hiervoor berekend.	<input type="checkbox"/>
61	Wordt de aanbetaling verrekend met de eindafrekening.	<input type="checkbox"/>
62	Prijs inclusief inventaris zoals op de inventarislijst genoemd.	<input type="checkbox"/>
63	Prijs inclusief volle gasflessen.	<input type="checkbox"/>
64	Dienen gasflessen gevuld te worden voor retour camper.	<input type="checkbox"/>
65	Prijs inclusief toiletchemicaliën.	<input type="checkbox"/>
66	Annuleringsvoorwaarden gelezen en duidelijk.	<input type="checkbox"/>
67	Wie mogen de camper besturen tijdens de huurperiode.	<input type="checkbox"/>
68		<input type="checkbox"/>
69		<input type="checkbox"/>
70		<input type="checkbox"/>
Deuren en sloten		
71	Brandstoftankklep gangbaar en afsluitbaar.	<input type="checkbox"/>
72	Centrale portierverdeling functioneert.	<input type="checkbox"/>
73	Deuren, luken en sloten gangbaar.	<input type="checkbox"/>
74	Portierramen gaan goed open en dicht.	<input type="checkbox"/>
75	Werken alle sloten ook met de sleutel.	<input type="checkbox"/>
76		<input type="checkbox"/>
77		<input type="checkbox"/>
78		<input type="checkbox"/>
Gasinstallatie		
79	Gasfornhuis werkt (beveiliging en afsluitkraan).	<input type="checkbox"/>
80	Gasaansluiting buiten aanwezig met een aansluitlang.	<input type="checkbox"/>
81	Boiler functioneert op gas.	<input type="checkbox"/>
82	Controleer of de koelkast werkt op gas.	<input type="checkbox"/>
83		<input type="checkbox"/>
84		<input type="checkbox"/>
85		<input type="checkbox"/>
Infotainment		
86	Audio systeem werkt (ontvangst, elke kuispreker verspeid geluid).	<input type="checkbox"/>
87	Schotelinstallatie aanwezig.	<input type="checkbox"/>
88	Vol automatische satelliet schotel getest.	<input type="checkbox"/>
89	Satelliet finder aanwezig.	<input type="checkbox"/>
90	Satellietontvanger voorbereid voor Canal Digitaal kaart.	<input type="checkbox"/>
91		<input type="checkbox"/>
92		<input type="checkbox"/>
93		<input type="checkbox"/>
94		<input type="checkbox"/>

Checklist voor een te huren camper

No.	Controle punten	Check
Kentekenbewijs		
95	Voertuigpapieren APK-keuringbewijs.	<input type="checkbox"/>
96	Chassisnummer (VIN, Voertuig Identificatie Nummer) puntgaaf ingeslagen en staat ook vermeld op het kentekenbewijs.	<input type="checkbox"/>
97		<input type="checkbox"/>
98		<input type="checkbox"/>
99		<input type="checkbox"/>
Netspanning		
100	Aansluiting CEE-stekker in orde? Aansluiten en controleren.	<input type="checkbox"/>
101	Aardlekschakelaar: geen schade en functioneert goed.	<input type="checkbox"/>
102	Verlengsnoer of kabelhaspel aanwezig.	<input type="checkbox"/>
103	Warm water boiler functioneert op 230 volt.	<input type="checkbox"/>
104	Controleer of de koelkast werkt op 230 volt.	<input type="checkbox"/>
105		<input type="checkbox"/>
106		<input type="checkbox"/>
107		<input type="checkbox"/>
Onderhoud		
108	Onderhoudsboekje bijgehouden (met name wanneer de laatste onderhoudbeurt is geweest).	<input type="checkbox"/>
109	Check de levensduur, gemiddelde levensduur 5 jaar, van de motor accu (zie sticker met datum markering op de accu).	<input type="checkbox"/>
110	Een essentieel onderdeel van de motor, de distributieriem, vervanging tussen de 80- en 120.000 kilometer, check of dit is gedaan.	<input type="checkbox"/>
111		<input type="checkbox"/>
112		<input type="checkbox"/>
113		<input type="checkbox"/>
Oplevering		
114	Antenne van de radio in orde en niet gebroken.	<input type="checkbox"/>
115	Controleer tevens alle spijties en/of verlichting welke te vinden zijn in het camperdeel.	<input type="checkbox"/>
115	Gezamenlijke inspectie voor vertrek door verhuurder en huurder van de camper.	<input type="checkbox"/>
116	Laat de luifel geheel uitslaan. Kijk of de armen van de luifel niet verwrongen staan. Dit kan erop duiden dat de luifel een ongewenste windvlaag heeft gehad.	<input type="checkbox"/>
117	Aantal setjes sleutels, inclusief de sleutel voor toegangsdeur, buitenkasten, hangslot reservewiel, tankdop en startonderbreker.	<input type="checkbox"/>
118	Een volledige instructie en uitleg over de werking van de camper gehad.	<input type="checkbox"/>
119	Afgeleverd met een volle brandstoftank, volle gasfles, volle watertank, lege afvalwatertank en van binnen en buiten volledig schoongemaakt.	<input type="checkbox"/>
120		<input type="checkbox"/>
121		<input type="checkbox"/>
122		<input type="checkbox"/>
Reizen		
123	De huurder dient zelf WA verzekerd te zijn, voor schade aan derden, schade aan de camper, door schuld van de huurder veroorzaakt.	<input type="checkbox"/>
124	Geef een ruk aan de gordels. De zwarte veiligheidsriemen in een nieuwe camper moeten direct aangrijpen.	<input type="checkbox"/>
125	Ruitenwissers in goede staat en functioneren.	<input type="checkbox"/>
126	Spiegels (elektrisch) verstelbaar.	<input type="checkbox"/>
127	Achterluifcamera functioneert.	<input type="checkbox"/>
128	Fiets-/scooterdrager zit goed vast.	<input type="checkbox"/>
129	Achterluifsensoren functioneren.	<input type="checkbox"/>
130	Een visuele check van de banden op scharplekken, uitstulpingen, profieldiepte (tenminste 1.6 mm voor zomerbanden, winterbanden tenminste 4mm).	<input type="checkbox"/>
131	Check de vloeistof niveaus van de motor (olie, koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof en remvloeistof), alles op juiste niveau.	<input type="checkbox"/>
132	Geen sterretjes of barsten in de voorruit.	<input type="checkbox"/>
133	Navigatieunit aanwezig.	<input type="checkbox"/>
134	Kaarten up to date.	<input type="checkbox"/>
135	Laadsnoer voor de navigatieunit aanwezig.	<input type="checkbox"/>
136	3-punts gordels aanwezig voor het bevestigen van kinderzitjes.	<input type="checkbox"/>
137	Hoofdsteunen, ook achterin, af te stellen op goede hoogte.	<input type="checkbox"/>
138	Zijn alle bevestigingsdelen aanwezig om fietsen/motor vast te zetten.	<input type="checkbox"/>
139	EuroSchadeformulier aanwezig.	<input type="checkbox"/>
140	Volledig verzekerd, inclusief pechhulp en reparatie.	<input type="checkbox"/>
141	Eigen risico bij ruit schade, wat is hiervan de hoogte.	<input type="checkbox"/>
142		<input type="checkbox"/>
143		<input type="checkbox"/>
144		<input type="checkbox"/>

No.	Controle punten	Check
Verhuurder		
145	Is het verhuurbedrijf aangesloten bij een branch organisatie (b.v. BOVAG, ANWB, ...).	<input type="checkbox"/>
146		<input type="checkbox"/>
147		<input type="checkbox"/>
148		<input type="checkbox"/>
Verlichting exterieur		
149	Controleer groot- en dimlicht.	<input type="checkbox"/>
150	Controleer richtingaanwijzers.	<input type="checkbox"/>
151	Controleer de achterlichten.	<input type="checkbox"/>
152	Controleer de remlichten.	<input type="checkbox"/>
153	Controleer de nummerbord verlichting.	<input type="checkbox"/>
154	Controleer de contourverlichting.	<input type="checkbox"/>
155		<input type="checkbox"/>
156		<input type="checkbox"/>
157		<input type="checkbox"/>
Verzekering		
158	Verzekering inclusief een zekerheidshulpas en een extra schadeverzekering inzittende.	<input type="checkbox"/>
159	ANWB Pechhulp Europa van toepassing.	<input type="checkbox"/>
160	Eigen risico van toepassing en wat is hiervan de hoogte.	<input type="checkbox"/>
161		<input type="checkbox"/>
162		<input type="checkbox"/>
163		<input type="checkbox"/>
Watervoorraad		
164	Vuilwaterafvoer eenvoudig te bereiken en de afsluitkraan functioneert.	<input type="checkbox"/>
165	Schoonwatertank vulbaar via opening aan de buitenzijde.	<input type="checkbox"/>
166	Schoonwateraansluiting afsluitbaar.	<input type="checkbox"/>
167	Afvoeren badruimte en keukenbik functioneren.	<input type="checkbox"/>
168	Waterkranen functioneren, lekken niet.	<input type="checkbox"/>
169	Controleer via het inspectieluik van de schoonwatertank of deze netjes is (geen groene aanslag bijvoorbeeld).	<input type="checkbox"/>
170		<input type="checkbox"/>
171		<input type="checkbox"/>
172		<input type="checkbox"/>
Ruimte voor additionele aandachtspunten		
173		<input type="checkbox"/>
174		<input type="checkbox"/>
175		<input type="checkbox"/>